

Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Simontornya Város Önkormányzata

Székhely: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

Adószám: 15733421-2-17

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329970

Számlaszám: 11746098-15414557-00000000

Képviseli: Csószné Kacz Edit Julianna polgármester és Bárdos László címzetes főjegyző
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.

Székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 2.

Postacím, levelezési cím: 7622 Pécs, Verseny utca 2.

Cégjegyzékszám: 02 09 068022

Adószám: 12820063-2-02

Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10656769-49020014

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt.

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34 A 00246

Képviselő neve: Benovics Zoltán István cégvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) bekezdésének alapján közbeszerzési eljárást indított A TOP-4.1.1-15-TL1 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása Simontornyán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott építési beruházás megvalósítása tárgyban.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. 131. § alapján a törvényes határidőn belül, 2018. szeptember 27. napján szerződést kötöttek. A szerződés 2018. december 18-án módosításra került (1. számú módosítás) a teljesítés határidejének módosulása kapcsán (2018. december 31. helyett 2019. április 30.).

Cé 1 *F*

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek a közöttük létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára – felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltételek:

2.1. *A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.*

Módosult szerződéses feltételek:

2.1. *A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. május 15. A Megrendelő előteljesítést elfogad.*

3. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

A Vállalkozási szerződés 2.1. pontjában a műszaki tartalom megvalósításának teljesítésére meghatározott határidő módosítása vált szükségessé a következő indokok miatt:

A Vállalkozótól 2019. április 3. napján akadályközlés tárgyú megkeresés érkezett a Megrendelőhöz.

Az akadályközlésben a Vállalkozó rögzítette, hogy a Simontornyai orvosi rendelő (Templom u. 4.) felújítása kapcsán a külső hőszigetelés munkálatok az E.On Áramszolgáltató Zrt. által végzendő munkák lezárultáig – azokon a szakaszokon, ahol a villanyórák vannak – nem tudja elkészíteni. A már felszerelt és még felszerelendő berendezések, napelemes rendszer beüzemelése, és a Vállalkozó által végzett villamos felújítások szabványossági és érintésvédelmi mérései szintén nem készíthetők el.

A Vállalkozó a szerződése szerint a beruházás keretében felújítandó 3 db rendelőt egyenként 2,5 kW napelemes rendszerrel látja el. Ez kapcsán a Vállalkozó feladata az érintett 3 db rendelő villanyórájának cseréje volt eredeti tervek szerint.

Az E.ON-os helyszíni egyeztetés során kiderült, hogy a 3 db rendelő mérésen kívül az épületben lévő lakások mérését (további 7 villanyóra) is épületen kívülre, ún. csoportos mérőbe kell áthelyezni, mely nem szerepelt a Vállalkozó feladatai között. Az ún. csoportos mérőhely kialakításhoz tárukt egy méretlen vezeték kiépítése is az új csoportos mérőhelyhez. A végzendő munkákhoz (a további villanyóra csere és a méretlen vezeték kiépítése) villamos kiviteli terv és E.ON engedély szükséges.

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. a villamos földkábeles bekötés terveit 2019. április 26-án hagyta jóvá, a csoportos mérőhely kialakításának terveit 2019. április 29-én hagyta jóvá. Az E.ON tájékoztatása alapján a villamos bekötési munkákat várhatóan 2019. május 10-ig elvégzik. A kivitelezőnek a bekötés miatt akadályoztatott munkák elvégzésére (jelenlegi mérőhelyek megszüntetése, hőszigetelés készítése színezése, stb.) a száradási idők betartása miatt még további 5 nappal van szüksége

Fenti okok miatt a Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő nem tartható. Vállalkozó teljesítési határideje 2019. május 15. napjáig meghosszabbodik.



Az akadályoztatásra tekintettel fennállnak a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a szerződéses ár nem változik.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés módosításokkal nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.

A jelen szerződés módosítást a Szerződő Felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a Felek megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Jelen szerződésmódosítás 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.

Simontornya, 2019. április 29.

  <p>Simontornya Város Önkormányzata Megrendelő képviseletében Csószné Kacz Edit polgármester és Bárdos László címzetes főjegyző</p>	 <p>P.K.-ÉHK KFT. 722 Pécs, Verseny u. 2. Adószám: 12820063-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-003022 Szám: 10300002-10656769-4600014</p> <p>PK-E.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft. Vállalkozó képviseletében Benovics Zoltán István cégvezető</p>
---	---